

1/12/25

נקודות להתייחסות משיתוף ציבור על שדרוג של רחוב מטודלה

שיתוף ציבור להצגת תכנית שדרוג הרחוב התקיים בזום ב-25/11/25 בהשתתפות של כ-22 משתתפים. השתתפו צוות התכנית (מתכנן תנועה רולי, מתכנן נוף טל, מנה"פ מתן ושלמה) נציגים של מינה"ק גינות העיר ותושבי הרחוב.

צוות התכנית הציג את התכנון המוצע הכולל הסדרי תנועה וחניה ותכנון נופי לאורך הצירים. כמה נקודות עיקריות שעלו מהדיון:

- התכנית מנסה למקסם מקומות חניה תקינים לאורך הציר תנועה, בהתחשבות רחב המדרכות, כנסיות לחניונים פרטיים ועוד אילוצים מהשטח. עפ"י ספירת חניות נראה כי ירדו כ-14 מקומות חניה בלבד (מ-115 ל-101).
- התכנית נוף שומרת על העצים הקיימים וממקסמת נטיעות חדשות לאורך הציר של מטודלה.
- פינת ההנצחה של משפחת סטארק תהיה מחוץ לתכנית ולא תשודרג, עפ"י בקשת המשפחה (בעיקבות שפניה של שלמה).
- המתכננים הציגו את ההצעה של אדריכל העיר להוסיף מדרכה לאורך הדופן של גן צרלס קלור. למעשה הוצגו 3 חלופות: ללא מדרכה (כמו היום), עם מדרכה לכל אורך הדופן ומדרכה רק מצומת רמב"ן עד תחנת האוטובוס. נשמעו כמה דעות, אך העמדה המסכמת היתה להתנגד לכל שינוי בדופן הגן ולא להוסיף בכלל מדרכה.
- לגבי התאורה, התושבים ביקשו שבהתקנת התאורה החדשה ברחוב, יינקטו הצעדים הנדרשים כדי שהיא לא תזלוג לאתר הטבע העירוני עמק המצלבה (גן מעלה צ'רלס קלור)
- התכנית כוללת הכנת תשתיות לטעינת רכבים חשמליים - סימון המיקומים אופציונאלי.
- מבחינת שלביות ביצוע, העבודות מחולקות ל-3 חלקים:
 - שלב א' - עבודות הנחת קו מים חדש ע"י חברת הגחון.
 - במהלך העבודות תופסים נתיב לעבודות.
 - פותחים מקטע מניחים צינור וסוגרים.
 - כ-20 מ' עבודה ביום.
 - לא יהיו עובדות בלילה (משטרת ישראל לא אישרה).
 - העבודות יחלו בחודש הקרוב. משך העבודות כחצי שנה.
 - שלב ב' - עבודות תשתית ופיתוח של הרחוב.
 - במהלך העבודות יהיו חסימות ויבוטלו חניות. בסוף היום ישתדלו להחזיר לשימוש.
 - התנועה בהרבה מקרים תנוהל כ'עצור וסע' ע"י פקחים.
 - העבודות מתחילות מרחוב סעדיה גאון וממשיכות לכיוון מטודלה.
 - יעשה מאמץ לצמצם את החסימות והפגיעה במקומות חניה.
 - יפורסמו הודעות לכל מקטע ולכל שלב של העבודות.
 - סה"כ משך העבודה כשנה.

המינהל יידע את התושבים לגבי תחילת העבודות ואיזורים שיהיה אסור לחנות זמנית.

(סיכום אדר' איליאס מסינס, מתכנן אורבני, גינות העיר)